

FICHE D AUTOCONTR LE : IMPLANTATION **BOITES D'ATTENTE ET PREDALLES** **SUSPENDUES**

Entreprise :

Chantier :

Bâtiment :

A.0 " BANCHE POSEE EN PREMIER	
Banche intérieure	
Banche extérieure	
Outil(s) pour	O / N
redressement	

Date :

Nom :

A - IMPLANTATION DES BOITES D'ATTENTE				
	Conformité		Etape*	Observations
A.1 - VERIFICATION IMPLANTATION DU DISPOSITIF	C	NC	2	
A.2 - PROFONDEUR DE L'ENGRAVURE	C	NC	5	
A.3 - SENS DE POSE DE LA BOITE	C	NC	5	
A.4 - ARMATURES VOILE (largeur boucle, encombrement chaînage, etc.)	C	NC	6	

*Les numéros des étapes indiquées sont ceux de l'Annexe C du FD P18-720

B - POSE DE LA PREDALLE (se référer l'Annexe D du FD P18-720)				
	Conformité		Etape*	Observations
B.1 - REPOS DE LA PREDALLE SUR L'ENGRAVURE	C	NC	12	
B.2 - LISSE DE RIVE (≤ 30 cm)	C	NC	11	
B.3 - ESPACE NOMINAL DE BETONNAGE	C	NC	13	
B.4 - LARGEUR DE PASSAGE DU BETON	C	NC	13	
B.5 - HAUTEUR POUR SATISFAIRE UN BETONNAGE CORRECT	C	NC	13	

*Les numéros des étapes indiquées sont ceux de l'Annexe C du FD P18-720

C - VERIFICATION AVANT COULAGE DE LA DALLE DE COMPRESSION (se référer l'Annexe D du FD P18-720)

	Conformité		Observations
C.1 - VERIFICATION DU REDRESSAGE CORRECT DES ATTENTES	C	NC	
Si <i>non-conformité</i> : solution corrective réalisée après consultation du BET			
C.2 - DANS LE CAS DE BANCHE EXTERIEURE POSEE EN PREMIER, VERIFICATION COTE h_{at}	C	NC	
C.3 - POSITIONNEMENT PREDALLE SUSPENDUE EN PLAN	C	NC	
C.4 - VERIFICATION DU REDRESSAGE CORRECT DES SUSPENTES DES PREDALLES	C	NC	